

荆州市交通运输局文件

荆交计发〔2018〕7号

荆州市交通运输局

关于开展“加强党建引领”推进全市交通运输 “四大攻坚战”专项督查工作的通知

各县市区交通运输局、荆州开发区交通局，纪南文旅区、荆州高新区建设局，市公路局，市港航局，市运管局：

截至5月底，全市交通固定资产投资完成42亿，占年度目标的34%。其中，重点工程完成28亿，占年度目标的38%；普通公路完成8亿，占年度目标的20%；港航建设完成4.5亿，占年度目标的14%；站场物流建设完成1.1亿，占年度目标的39%。投资完成情况与去年同期相比上升9个百分点，但仍然没有达到

进度与时间同步目标，今年是我市实施交通运输三年“四大攻坚战”的开局之年，为传导压力，确保全面完成 2018 年项目建设目标任务，市局制定了年度督查工作计划，现就有关事项通知如下：

一、督导组组成

督导组人员组成及具体安排见附表

二、督导内容

各组要督促各县市区成立“四大攻坚战”指挥部及工作专班，发挥党建引领作用，以党建促项目建设，将“四大攻坚战”作为今年最中心的工作去抓，按照年度确定的工作目标，制定时间表、作战图，明确责任人和工作措施，确保全面完成年度计划目标任务。

（一）高速公路：一是督促地方落实主体责任，确保各项优惠政策落实到位，加强项目协调服务的力度，着力化解工程推进中存在的问题；二是督促投资人，落实建设资金，完备建设程序，加强项目调度，加快项目进度。

（二）干线公路：一是督促地方加快项目前期工作；二是督促地方以“建养一体化”为抓手推进项目建设，年度计划项目未开工的要明确开工时间，确保开工。续建项目要集中各项资源，加快进度。进度滞后项目要认真梳理存在的问题和建设制约因素，主动作为，克难攻坚，积极争取上级主管部门支持，确保项目全面开工建设。三是督促地方提高部省补助资金使用效率，确保不形成存量资金。拓宽资金的筹措思路和渠道，在资金整合上做文

章。四是督促加快干线公路安防工程建设并做好验收工作。

（三）“四好农村路”：督促县市区抢抓“四好农村路”创建的契机，重点实施提档升级工程、公路安全保障工程、农村公路管养工程、美丽农村路创建工程和运输服务提升工程“五大工程”。重点督促强化农村公路项目计划和资金监管，规范农村公路基本建设程序，加强项目质量和安全监管，加快农村公路安防工程建设。

（四）水运发展：突出抓好 2018 年水运项目建设。重点督促加快松西河航道整治、内荆河航道整治、推进荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程项目、车阳河二期、长江砂石集并中心等建设。

站场物流投资也是 2018 年固定资产投资的重要组成部分，一并纳入“四大攻坚战”重点项目进行督导。

三、工作要求

（一）明确工作任务。局计划科会同交通重点办、市公路局、市港航局、市运管物流局，制定“四大攻坚战”专项督查清单，明确每两个月督查重点、督查标准和督查要求，通知局各督查组每双月末 25 号前按要求开展专项督查。局各督查组每双月完成专项督查后，5 日内向局计划科提交督查报告。对于项目长期进展滞后的，督导组要采取一对一交办、面对面约谈、向主要责任领导反馈意见等措施督办。局计划科对局各督查组提交的督查报告进行汇总分析，形成“四大攻坚战”推进情况综合报告，报局领导

审阅。对督查中发现的问题，分类转交市直交通各单位督促相关单位限期整改。

（二）加快项目实施。各督查组对地方反映的突出问题和项目实施中存在的困难，要靠前服务，主动作为，帮助争取相关政策，协调有关部门。各地要针对督查组反馈的问题，认真分析原因，提出整改措施并落实到位。通过市县两级共同努力，确保项目早审批、早开工、早建设、早发挥效益。

（三）落实奖优罚劣。局办公室、局人教科、局财务科、局工会，市直各单位等要做好结果运用，对工作成效明显的单位和个人，在年度考核中，结合现有的激励措施予以倾斜；对工作进展滞后，工作主动性不强的，在绩效考核、评先表优中一票否决。对于长期整改不力的，将提请市政府进行通报、考核、奖惩。

- 附件：1. 荆州市“加强党建引领”推进“四大攻坚战专项督查
分组安排表
2. “四大攻坚战”重点项目督查情况记载表

2018年6月19日

附件 1

荆州市“加强党建引领”推进“四大攻坚战专项督查分组安排表

督导组	督导地点	督导组长	成员	联络员	联络方式
第一组	荆州区、沙市区、高新区	卢有志	黄俭才、荆 松、俞良进	俞良进	13797292873
第二组	石首市、江陵县、开发区	张黎明	马清波、张精兵、杨 涛	杨 涛	13508622999
第三组	监利县、洪湖市、纪南文旅区	许开平	顾 庆、张家芳、胡良祥	胡良祥	15826579209
第四组	松滋市、公安县	罗学军	徐海燕、刘 俊、张利华	张利华	13972138824

附件 2

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-荆州区

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018 年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	合计	125303		32829			
1	428 省道荆州区朱家岭(八岭互通)至李埠(杨井)段改扩建工程	18194	9.24	3000	完成路基 3 公里		
2	荆州市纪南城至楚王车马阵旅游公路	77400	41.42	20420	完成路基工程		
3	荆州港李埠港区一期综合码头工程	28309	2000 吨级泊位 6 个	8309	基本建成、形成生产能力		
4	荆州港李埠港区锚地工程	1400		1100	建成		
5	公路安全生命防护“455”工程				完成 132 公里		
6	新改建农村公路				完成 93 公里		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-沙市区

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018 年计划投资	主要建设任务	完成投资及 形象进度	存在的问题
	合计	72047		28830			
1	荆州市沙市区红门路桥至长湖公路改建工程	18987	6.40	10800	完成路基工程		
2	S322 沙市区内荆河大桥至沙公高速岑河互通段改建工程	27060	17.60	11530	完成路基工程		
3	荆襄物流配送中心	26000	460 亩	6500	开工建设		
4	公路安全生命防护“455”工程				完成 261 公里		
5	新改建农村公路				完成 62 公里		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-荆州开发区

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	合计	442822		64192			
1	沙市至荆州机场一级公路	28700	10.80	16200	完成路基工程		
2	荆州李埠至郝穴沿江疏港公路	113762	46.94	11000	完成路基 11 公里		
3	荆州港盐卡（三期）多用途码头工程	93207	3000 吨级泊位 4 个	9321			
4	荆州开发区工业综合码头 1-3# 泊位	25066	3000 吨级高桩泊位 1 个，浮式泊位 2 个	3000			
5	荆州开发区工业综合码头 4# 泊位	13640	3000 吨级高桩泊位 1 个	2000			
6	荆州开发区工业综合码头 5-6# 泊位	27475	3000 吨级高桩泊位 2 个	500			
7	荆州港柳林港区煤炭储运码头工程	21171	3000 吨级泊位 2 个	1171	力争建成		
8	荆州开发区盐卡长江砂石集并中心	10000	3000 吨级泊位 2 个	4000	完成 50%		
9	盐卡港区木沉渊长江砂石集并点	10000	3000 吨级泊位 2 个	6000	完成 55%		
10	荆州港盐卡综合物流园	99802	287 亩	11000	信息楼、仓库建设		
11	荆岳综合物流园	18000	280 亩	100	竣工验收		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-纪南文旅区

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018 年计划投资	主要建设任务	完成投资及 形象进度	存在的问题
	合计	283527		59000			
1	318 国道荆州段改扩建工程	185610	68.71	36000			
2	207 国道荆州枣林至郢城段 改扩建工程	53373	11.20	9000	完成路基 3 公里		
3	荆州纪南新区旅游公路	44544	52.32	14000	完成 28 公里		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-江陵县

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	合计	551000		178098			
1	G351 江陵县郝穴至秦市一级公路改造工程	31247	17.21	21247	基本建成		
2	S350 三湖农场至资市改建工程	11832	18.79	5638	完成路基工程		
3	江陵港疏港一级公路	21994	11.05	11050	完成路基工程		
4	湖北荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程项目	297533	新建 6 个 3000 吨级散货泊位，其中进口泊位 2 个，出口泊位 4 个及配套工程。	118766	码头 3#-8#泊位 水工建筑物施工		
5	荆州港观音寺港区江陵石化码头工程	83974	3000 吨级泊位 5 个， 工作船泊位 1 个	8397			
6	荆州港江陵港区江陵经济开发区综合码头（原名江陵县工业园件杂码头工程）	45000	4/3000	500			
7	荆州港江陵港区兴润综合码头改扩建工程	23420	2/3000	500			
8	江陵县郝穴长江砂石集并中心	24000	3000 吨级泊位 6 个	8000	完成 30%		
9	江陵县马家寨长江砂石集并点	12000	3000 吨级泊位 4 个	4000	完成 30%		
10	公路安全生命防护“455”工程				完成 62 公里		
11	新改建农村公路				完成 88 公里		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-松滋市

工程量单位：路基路面：公里桥梁隧道：延米投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	合计	448127		111770			
1	S254 松滋市新江口镇至 S355 澧水镇公路	65238	39.00	12000	主线路基 10 公里，支线路基基本建成		
2	S433 街南线街河市至南坪公路	5604	12.50	3104	基本建成		
3	253 省道南河大桥至涪市段改建工程	16777	17.46	10475	完成路基工程		
4	254 省道（陈店镇）至松滋口作业区疏港公路新（改）建工程	7092	8.05	6592	基本建成		
5	G351 国道斑竹垱至松滋城区改建工程（松滋段）	21704	16.10	13095	续建松西河特大桥，全线基本建成		
6	松西河马峪口至望家垱段航道整治工程	140547	疏浚、筑坝、护滩、护岸等工程	34434	全面开工		
7	荆州港松滋港区车阳河港口二期工程	126278	新建 3000 吨级泊位 6 个，以及相应的陆域配套设施	15000	土方工程、陆域工程、水工建筑		

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
8	松滋市涪市长江砂石集并中心	9000	3000吨级泊位3个	4000	完成30%		
9	松滋市松滋口长江砂石集并点	6000	3000吨级泊位2个	3000	完成50%		
10	松滋市车阳河长江砂石集并点	10000	3000吨级泊位2个	5000	完成50%		
11	松滋金松客运站	4570	60亩	1070	确保竣工		
12	松滋市刘家场客运站	675		400	确保开工		
13	松滋长江物流园	34642	300亩	3600	停车场、园区道路		
14	公路安全生命防护“455”工程				完成373公里		
15	新改建农村公路				完成144公里		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-公安县

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	合计	466730		87490			
1	G351 国道斑竹垱至松滋城区改建工程(公安段)	11167	9.50	3064	续建斑竹垱大桥， 全线基本建成		
2	207 国道埠河至南平段改建工程	206116	51.54	25000	完成路基 10 公里		
3	351 国道沙公高速杨家厂互通至黄金口段	41521	14.16	21240	完成路基工程		
4	朱家湾码头至杨厂火车站疏港公路	30948	15.23	10233	完成路基工程		
5	S431 公安县曾埠头至高场公路改建工程	17431	30.98	4196	完成路基工程，完成路面 20 公里。		
6	松西河马峪口至望家垸段航道整治工程	140547	疏浚、筑坝、护滩、护岸等工程	14757	全面开工		
7	公安县杨厂长江砂石集并点	6000	3000吨级泊位 2 个	3000	完成 50%		
8	公安县斗湖堤长江砂石集并点	10000	3000吨级泊位 2 个	4000	完成 40%		
9	公安县埠河长江砂石集并点	3000	3000吨级泊位 2 个	2000	完成 60%		
10	公路安全生命防护“455”工程				完成 1616 公里		
11	新改建农村公路				完成 151 公里		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-石首市

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	合计	139283		44919			
1	G234 石首梅家咀至高基庙一级公路	31697	15.42	14419	完成路基工程，完成路面 7 公里		
2	S221 石首市城区至桃花山段改扩建工程	55634	31.37	10000	完成路基 10 公里		
3	234 国道石首市新厂至大垸段改建工程	9952	12.50	5000	完成路基工程		
4	石首市绣林长江砂石集并中心	10000	3000 吨级泊位 2 个	5000	完成 50%		
5	石首市新厂长江砂石集并点	6000	3000 吨级泊位 2 个	3000	完成 50%		
6	石首市调关长江砂石集并点	6000	3000 吨级泊位 2 个	3000	完成 50%		
7	石首市沿江物流园	20000	282 亩	4500	信息楼、仓库建设		
8	石首物流中心	15000	300 亩	100	竣工验收		
9	公路安全生命防护“455”工程				完成 813 公里		
10	新建农村公路				完成 115 公里		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-监利县

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	合计	421227		107883			
1	G351 柘木城区绕城一级公路	9769	6.02	6769	基本建成		
2	G351 监利绕城一级公路	172143	47.17	15000	完成路基 10 公里		
3	容城新港区疏港公路	19868	10.64	8640	完成路基工程		
4	S269 监利县史桥至张家场段改建工程	11880	21.06	66	建成通车		
5	354 省道监利县周沟至白鹭湖公路改建工程	12601	26.03	3006	建成通车		
6	215 省道监利县周老嘴至毛市段改建工程	22896	19.13	13366	完成路基工程,完成路面 2 公里。		
7	215 省道监利县福田寺至白螺段改建工程	39444	39.52	17000	完成路基工程		
8	新沟傅家台至随岳高速公路连接线	21233	10.56	15233	建成通车		
9	353 省道府场至网市公路	4644	8.30	554	建成通车		
10	内荆河航道一期工程（含洪湖	30000	航道整治	1000	完成前期工作,力		

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	湖区航道工程)				争开工建设		
11	荆州港监利容城港区新洲码头工程	24243	3000吨级泊位4个	8243	要求建成		
12	荆州港监利港区白螺作业区锚地工程	1506	航标、疏浚、护岸、栈桥等	1006	建成		
13	监利县容城长江砂石集并中心	24000	3000吨级泊位6个	8000	完成30%		
14	监利县盐船套长江砂石集并点	3000	3000吨级泊位1个	2000	完成60%		
15	监利县长江村长江砂石集并点	6000	3000吨级泊位2个	2000	完成30%		
16	监利县白螺长江砂石集并点	6000	3000吨级泊位2个	2000	完成30%		
17	监利县新洲长江砂石集并点	6000	3000吨级泊位2个	2000	完成30%		
18	监利县杨林山长江砂石集并点	6000	3000吨级泊位2个	2000	完成30%		
19	公路安全生命防护“455”工程				完成1001公里		
20	新改建农村公路				完成219公里		

“四大攻坚战”重点项目督查情况记载表-洪湖市

工程量单位：路基路面：公里 桥梁隧道：延米 投资：万元

序号	项目名称	批复总投资	建设总规模	2018年计划投资	主要建设任务	完成投资及形象进度	存在的问题
	合计	119515		41470			
1	329省道洪湖市新滩至燕窝段改建工程	29467	31.20	9000	完成路基 15 公里		
2	新堤港区至经济开发区疏港公路	20557	8.90	8097	建成通车		
3	荆州港洪湖新堤港区综合码头工程	25493	3000 吨级泊位 4 个	6373	力争建成		
4	洪湖市新堤长江砂石集并中心	15000	3000 吨级泊位 3 个	5000	完成 30%		
5	洪湖市螺山长江砂石集并点	8000	3000 吨级泊位 2 个	4000	完成 50%		
6	洪湖市龙口长江砂石集并点	8000	3000 吨级泊位 2 个	4000	完成 50%		
7	洪湖市燕窝长江砂石集并点	8000	3000 吨级泊位 2 个	4000	完成 50%		
8	洪湖客运站	4998	120 亩	1000	主体施工		
9	公路安全生命防护“455”工程				完成 761 公里		
10	新改建农村公路				完成 128 公里		

